



IT.7013.1.2020.EP

Świebodzice, 08.11.2021 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzicach  
ul. Rynek 1  
58-160 Świebodzice

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie radnych Klubu Wspólne Świebodzice - pismo nr BR.0003.52.2021 z dnia 26.10.2020 r.

Odpowiadając na zapytanie radnych w sprawie realizacji umów o roboty budowlane dla obiektów nr 1, nr 7 i nr 11 w ramach zadania pn. : „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” informuję, że:

1. Gmina nie obciążała wykonawców karami umownymi ponieważ terminy wykonania robót budowlanych uległy zmianie w podpisanych aneksach.
2. Umowy o roboty budowlane na ww. obiektów zostały aneksowane w zakresie ustalenia nowego terminu zakończenia robót budowlanych.
  - a) Treść aneksu do umowy na realizację obiektu nr 1 (Staw Warszawianka) dotyczy zmiany terminu wykonania umowy z 30 czerwca 2021 r. na dzień 30 listopada 2021 r. Uzasadnieniem do zmiany terminu jest: konieczność wykonania robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania a nie objętych zamówieniem podstawowym (m.in. obniżenie zwierciadła wody w stawie, podniesienie poziomu terenu wyspy) oraz zmiany w projekcie budowlanym (m.in. zmieniona lokalizacja kompleksu budynków, zmiany trasy instalacji doziemnej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej).
  - b) Treść aneksu do umowy na realizację obiektu nr 7 (Park Osiedlowy) dotyczy zmiany terminu wykonania umowy z 30 kwietnia 2021 r. na dzień 31 maja 2021 r. Uzasadnieniem do zmiany terminu są zmiany w projekcie budowlanym (zmiana lokalizacji ogrodów deszczowych oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej).
  - c) Treść aneksu do umowy na realizację obiektu nr 11 (Park Jeleniogórska) dotyczy zmiany terminu wykonania umowy z 30 kwietnia 2021 r. na dzień 30 czerwca 2021 r. Uzasadnieniem do zmiany terminu są zmiany w projekcie budowlanym (zmiana trasy niektórych ścieżek z uwagi na system korzeniowy istniejących drzew) oraz konieczność wykonania robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania a nie objętych zamówieniem podstawowym (m.in. przeprowadzenie analizy dendrologicznej istniejącego drzewostanu, uzyskanie zgody na wycinkę drzew, likwidacja podmurówki pod nieistniejące ogrodzenie, będącej w złym stanie technicznym, dodatkowe nasadzenia na skarpie od ulicy Jasnej).

Wszystkie wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane przez zespół inspektorów nadzoru. Były to zmiany konieczne do wprowadzenia lub uzupełnienia w celu zachowania bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia a także funkcjonalnego polepszenia przedmiotowych obiektów.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IT aa

Przygotowała:  
Ewa Podemska